TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE B'ALLY

INDIRIZZO VIA CADORE

CITTÀ MI

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
SOSTITUITO PANNELLO FRONTALE CON TASTIERA A MEMBRANA CENTRALE ANTINCENDIO NOTIFIER AM-2000. PROGRAMMATO 2 CHIAVETTE X CENTRALE ALLARME (N 16-17), LA 16 ABBINATA A UT. 4 E LA 17 A UT 12

Km percorsi .....
Ore viaggio .....
Ore lavoro 8

☐ GARANZIA
☐ MANUTENZIONE
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI
PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO
VERIFICA FINALE
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
PANNELLO FRONTALE CON TASTIERA AM 2000N - CEI 350D	1	€ 144,00	€ 144,00
1ª ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
ORE SUCCESSIVE	7	€ 31,00	€ 217,00
		TOTALE	€ 461,00

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
09/09/15	Alimbati Renato	BALLY Bally Studio S.r.l. Via Cadore, 2 - 20135 Milano Partita I.V.A. 03203170968

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI